



## **PERIZIA GIURATA**

**relativa alla quantificazione dei costi sostenuti per la realizzazione di un'edicola funeraria realizzata sul lotto n°376 dell'ampliamento sud del Cimitero di Santa Maria Capua Vetere.**

Il sottoscritto geom. **Vito Antonio Del Prete**, iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Caserta al N°3458, è stato incaricato dai sigg. **Maio Luigi, Salvatore ed Alessandra**, in qualità di comproprietari del manufatto in oggetto, di redigere la presente perizia giurata, riguardante la quantificazione dei costi sostenuti per l'immobile in oggetto.

Le informazioni di seguito riportate sono state ricavate da un opportuno sopralluogo e dalla documentazione fornita dalla Committenza comprendente grafici di progetto architettonici e strutturali, relazione a struttura ultimata e certificato di collaudo.

L'edicola funeraria è stata realizzata in virtù di C.E. N°48 del 10/04/1989 sul lotto n°376, di dimensioni m. 3,00 x m. 4,00. La struttura è composta da pareti in c.a. da cm. 10 insistenti su una platea di fondazione in c.a. da cm. 50, il solaio è stato realizzato in laterizi e travetti prefabbricati.

La pavimentazione è in lastre di marmo così come il rivestimento esterno fino ad una altezza di circa un metro, gli infissi e le vetrate sono in vetro float temperato dello spessore di 10 mm.


Sono presenti n°6 loculi disposti verticalmente su di un'unica parete e n°3 ossari ed un ripostiglio.

Tenuto conto che lo scopo della presente perizia è la quantificazione dei costi sostenuti, comprovati da fatture pagate alla ditta esecutrice e fatture per le prestazioni tecniche (le quali non sono state reperite dalla committenza ad eccezione della fattura per l'acquisto dei vetri per parte degli infissi) ed ogni altro eventuale costo sostenuto, il sottoscritto ha provveduto alla redazione di computo metrico estimativo costituito da n°27 voci ed elaborato sulla base del Prezzario LL.PP. della Regione Campania del 1990; il prezzo dell'articolo in esso contraddistinto dalla sigla NP01 di tariffa è stato elaborato tenendo conto della fattura relativa all'acquisto dei vetri.

Per quanto sin qui esposto, il costo sostenuto per la realizzazione dell'edicola funeraria oggetto della presente perizia, è così ripartito:

- 1) £ 15.521.374 + IVA al 19% per la realizzazione dell'edicola funeraria (come da computo metrico estimativo allegato) per un totale di £ 18.470.435;
- 2) £ 2.770.000 per le prestazioni tecniche (circa 15% di £ 18.470.435), IVA compresa;
- 3) £ 145.850 per spese varie (bolli, diritti ASL, allaccio elettrico, provini c.a.) come da documenti allegati.

Pertanto i costi sostenuti per la realizzazione dell'edicola funeraria ammonta a £ 21.386.285 che rapportati in euro ad oggi tramite applicazione di rivalutazione monetaria sul sito [www.istat.it](http://www.istat.it) equivalgono ad **€ 21,040,90.**



Alla presente si allega:

- Computo metrico estimativo;
- copia documentazione comprovante le spese accessorie.

Santa Maria Capua Vetere, li 25/03/2019

Il tecnico

Geom. Vito Antonio Del Prete



RGne - 874/2019 -

## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

di S. Maria C. V.

### VERBALE DI GIURAMENTO DI PERIZIA STRAGIUDIZIALE

L'anno 2019 il giorno 26 del mese di Marzo avanti al sottoscritto Cancelliere dell'Ufficio del Giudice di Pace di S. Maria C. V. è comparso il perito sig. DEL PRETE VITO ANTONIO identificato con E.I. AX 3501831 - COMUNE DI CASERTA

il quale chiede asseverare una perizia.

Il Cancelliere previe le ammonizioni di legge, invita il perito al giuramento che egli presta ripetendo "Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere ai Giudici la verità"

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CANCELLIERE  
Giovanna MANCO

*Giovanna Manco*




IL PERITO




Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 01.01.013	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo... ..to compreso; eseguito eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m.		4,00	3,000	0,500	6,00		
	SOMMANO mc					6,00	6'500	39'000
2 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. Vedi voce n° 1 [mc 6.00]					6,00		
	SOMMANO mc					6,00	12'500	75'000
3 05.01.003	Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di ghiaia o pietrisco da 3 cm a 5, dosato con 2 ql di cemento tipo 325, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. magrone di sottofondo		3,00	4,000	0,100	1,20		
	SOMMANO mc					1,20	111'000	133'200
4 05.03.001	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura; in opera per strutture in fondazione (platee, plinti, travi rovesce e simili), compreso gli oneri di cui alle note articolari. platea	2,00 2,00	3,00 4,00		0,500 0,500	3,00 4,00		
	SOMMANO mq					7,00	23'000	161'000
5 05.03.002	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15.00 m e per altezze fino a 5.00 m dal piano di appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari; in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili). pareti esterne  parete interna solette solette loculi solette ossari	2,00 2,00  7,00 5,00	2,00 3,00 0,75 2,15 0,55		4,300 4,150 4,150 0,100 0,100	17,20 24,90 3,11 1,51 0,28		
	SOMMANO mq					47,00	32'500	1'527'500
6 05.01.015	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. platea di fondazione pareti  parete loculi solette loculi solette ossari		3,00 2,00 2,00  5,00 3,00	4,000 0,100 0,100 0,100 0,750 0,750	0,500 4,300 4,300 4,300 0,100 0,100	6,00 1,72 2,58 0,32 0,81 0,12		
	SOMMANO mc					11,55	141'000	1'628'550
7 05.02.002	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.38K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.							
	A R I P O R T A R E							3'564'250

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'564'250
	armatura fondazione inferiore diam. 10 mm	17,00	5,04		0,617	52,86		
		13,00	4,04		0,617	32,40		
	superiore diam 10 mm	17,00	4,14		0,617	43,42		
		13,00	3,14		0,617	25,19		
	armatura pareti doppia rete verticale diam. 8 mm + molla *(par.ug.=2*13)	26,00	5,42		0,395	55,66		
	doppia rete orizzontale diam. 8 mm + molla *(par.ug.=2*17)	34,00	2,04		0,395	27,40		
	(par.ug.=2*17)	34,00	3,04		0,395	40,83		
	armatura solette diam. 8 mm *(par.ug.=5*5)	25,00	4,74		0,395	46,81		
	(par.ug.=2*5)	10,00	4,09		0,395	16,16		
	diam. 6 mm *(par.ug.=2*11)	22,00	0,89		0,222	4,35		
	SOMMANO Kg					345,08	1'470	507'268
8 05.03.005	Cassaforma ed armatura di sostegno per solai misti in conglomerato e laterizi o simili gettati in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per luci fino a 5.00 m.							
	copertura		2,60	3,600		9,36		
	copertura	2,00	2,60		0,200	1,04		
	copertura	2,00	3,60		0,200	1,44		
	SOMMANO mq					11,84	20'800	246'272
9 07.01.002	Solaio piano, a struttura mista di conglomerato cementizio e laterizi, di qualsiasi luce e per qualsiasi sovraccarico, costituito da nervature parallele e soletta superiore in cong ... to, in opera, compreso le fasce piene, i travetti di ripartizione regolamentari e gli oneri di cui alle note particolari							
	copertura	20,00	2,60	3,600		187,20		
	SOMMANO mqxc					187,20	1'750	327'600
10 08.01.011	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.							
			1,05	2,800		2,94		
	SOMMANO mq					2,94	13'000	38'220
11 10.02.024	Pavimento di lastre di marmo bianco tipo corrente (di prima scelta), spessore 2 cm e superficie fino a 0,25 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari.							
	pavimentazione interna		1,05	2,800		2,94		
	SOMMANO mq					2,94	121'000	355'740
12 10.03.018	Rivestimento di pareti interne od esterne con lastre di travertino di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm levigate nella faccia vista, compreso l'incastro a m ... tura con grappe di ottone, la malta bastarda di allettamento e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm.							
	rivestimento esterno							
	pareti	2,00	2,00		1,000	4,00		
		2,00	3,00		1,000	6,00		
	a detrarre porta		0,80		1,000	-0,80		
	pavimentazione esterna	2,00	4,00		0,500	4,00		
		2,00	2,00		0,500	2,00		
	rivestimento parete loculi		0,10		4,150	0,42		
		7,00	2,70		0,100	1,89		
	A RIPIORTARE					17,51		5'039'350

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					17,51		5'039'350
	correntino copertura	2,00	3,60		0,300	2,16		
		2,00	2,00		0,300	1,20		
	fioriera	2,00	0,80		0,500	0,80		
		2,00	0,40		0,500	0,40		
	Sommano positivi mq					22,87		
	Sommano negativi mq					-0,80		
	SOMMANO mq					22,07	135'000	2'979'450
13 08.02.010	Manto impermeabile costituito da due membrane prefabbricate a base di bitume polimero plastomero, armate con velo di fibra di vetro ed applicate a fiamma previa spalmatura di prime ... con pendenza fino al 10%, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore complessivo non inferiore a 6 mm. impermeabilizzazione copertura		2,60	3,600		9,36		
	SOMMANO mq					9,36	23'200	217'152
14 06.02.013	Ponteggio metallico ad infilo con sistema a telaio prefabbricato, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per il primo mese o frazione di mese.		10,00		5,000	50,00		
	SOMMANO mq					50,00	8'100	405'000
15 10.01.012	Intonaco rustico, su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta di cemento a 4,00 ql. pareti aggetto copertura		10,00		4,300	43,00		
			12,40		0,500	6,20		
	SOMMANO mq					49,20	15'700	772'440
16 10.01.014	Finitura dell'intonaco rustico con malta di cemento a 4,00 q finita a fratazzo, di spessore 5 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Vedi voce n° 15 [mq 49.20]					49,20		
	SOMMANO mq					49,20	14'600	718'320
17 10.04.001	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. chiusura loculi e ossari	6,00	2,20		0,600	7,92		
		4,00	0,60		0,600	1,44		
	SOMMANO mq					9,36	111'000	1'038'960
18 10.04.020	Sovrapprezzo del 20% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 2 m e fino a 2,50 m.	6,00	2,20		0,600	7,92		
	SOMMANO mq					7,92	22'200	175'824
19 10.01.020	Intonaco liscio di cemento a doppio strato: il primo di almeno 10 mm di malta dosata a 4,00 ql di cemento ed il secondo di 5 mm di malta dosata a 6,00 ql di cemento, compreso gli oneri di cui alle note particolari; su superfici							
	A RIPORTARE							11'346'496



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							11'346'496
	piane interne. pareti interne		2,80		4,150	11,62		
		2,00	1,05		4,150	8,72		
	soffitto		2,80	1,050		2,94		
	pareti interne loculi e ossari							
	loculi	5,00	3,65		0,550	10,04		
	ossari	3,00	2,05		0,550	3,38		
	SOMMANO mq					36,70	29'900	1'097'330
20 13.02.002	Preparazione di superfici con stucco emulsionato a due riprese e relativa scartavetratura, compreso gli oneri di cui alle note particolari. pareti interne		2,80		4,150	11,62		
		2,00	1,05		4,150	8,72		
	soffitto		2,80	1,050		2,94		
	SOMMANO MQ					23,28	9'700	225'816
21 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. pareti interne		2,80		4,150	11,62		
		2,00	1,05		4,150	8,72		
	soffitto		2,80	1,050		2,94		
	SOMMANO MQ					23,28	2'600	60'528
22 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Vedi voce n° 21 [MQ 23.28]					23,28		
	SOMMANO mq					23,28	6'200	144'336
23 10.04.002	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 3 cm. ornie porta e finestre		0,80	0,250		0,60		
		3,00	2,40	0,250		1,20		
	SOMMANO mq					1,80	138'000	248'400
24 NP01	Vetro float temperato di spessore 10 mm porta		0,72		2,225	1,60		
	vetrate		1,80		2,225	4,01		
			1,18		2,230	2,63		
	finestrino		0,72		1,200	0,86		
	porta ripostiglio		0,55		1,200	0,66		
	SOMMANO mq					9,76	235'550	2'298'968
25 14.02.001	Punto luce ad interruttore costituito da conduttori rigidi unipolari isolati in PVC senza guaina protettiva, di sezione non inferiore ad 1 mmq con comando di tipo monoblocco ancorato con viti in scatola rettangolare ad incasso, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	48'500	48'500
	A RIPORTARE							15'470'374

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15'470'374
26 14.02.012	Tubazione isolante per canalizzazione di impianti elettrici, in opera, compreso manicotti di giunzione, ogni altro accessorio di montaggio, fissaggio ed isolamento e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro interno 14 mm.		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2'000	20'000
27 14.02.020	Cavo rigido unipolare in rame elettrolitico isolato con PVC senza guaina protettiva, tipo HO 7 V-U, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di sezione 2,5 mmq.		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	3'100	31'000
	<b>Parziale LAVORI A MISURA lire</b>							15'521'374
	<b>TOTALE lire</b>							15'521'374
	Santa Maria Capua Vetere, 25/03/2019							
	<p>Il Tecnico</p> 							
	A RIPO RTARE							

CONTI CORRENTI POSTALI

RICEVUTA  
di un versamento di L.

29.900

Lire Ventihonemila e novasecento

sul C/C N. 123810

intestato a USL 18

SERV. TESORERIA

eseguito da SALIZILLO MARIA

residente in S. MARIA EV

addl.


DACO DEL COMUNE DI

RIA C.VETERE

alizzazione di un'edicola funeraria

Maria C.Vetere lotto n°376.

Salizillo Maria, Maio Luigi, Salvatore



Bollo a data

1547.4 02-AGO-90 EP  
Bolle lingere dell'Ufficio accertante  
S. MARIA C.V. 16/108  
0053 # \*\*\*\*\*29900  
L'UFFICIALE POSTALE # \*\*\*\*\*  
UCC 0886 # \*\*\*\*\*

tassa data progress.

zia n°48 del 10.04.89.

Il sottoscritto Maio Luigi, residente in S.Maria C.Vetere alla via Senato Capuano n°3, con la presente

chiede alla S.V. il rilascio del certificato di usabilità dell'edicola funeraria di cui all'oggetto.

Alla presente si allega:

- a) copia del progetto architettonico;
- b) copia del collaudo statico;
- c) ricevuta del versamento alla USL di S.Maria C.V.

S.Maria C. Vetere li,

con osservanza

Prot.  
26601  
del 02.08.90

CONTI CORRENTI POSTALI

RICEVUTA

di un versamento

di L.

25.950

Lire ~~107000~~ MILANOVECENTOCINQUANTA

sul c/c N. 533344 intestato a:

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 18  
--- SERVIZIO DI TESORERIA ---

87031 SANTA MARIA CAPUA VETERE

eseguito da MAIO LUIGI

residente in S. MARIA S.V.

addi .....

FI 5 A CAPUA

VETERE S.V.C. IN

LE

\*\*\*\*\*59501

LAPE 12 MAR 82

Bollo a data

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

UFFICIALE POSTALE

Cartellino  
del bollettario

tassa

data

progress.

900

LABORATORIO TECNOLOGICO DI RICERCA  
PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

**EDIL SIGMA** s.r.l.

Capitale Sociale interamente versato L. 99.000.000  
Via. Capua, 179 c.o. ITALTEL - 81055 S. MARIA CAPUA VETERE (CE)  
Tel. (0823) 84.35.83 pbx - P. IVA 01132790617 - telefax (0823) 843138  
Registrazione Tribunale di S. Maria C. V. n. 370/1979 - C.C.I.A.A. n. 100408

AUTORIZZAZIONE  
MINISTERO LAVORI PUBBLICI  
N. 22868 DEL 14-10-1982 (LEGGE N. 1086 DEL 5-11-71)

S.Maria C.V. 30/04/90

Fattura n^ 505 /90

Spett.

MAIO SALVATORE  
Via Senato Capuano n.3  
S.MARIA C.V. (CE)  
P.I.-C.F.MAISVT59P05H647J

Oggetto :Edicola funeraria Lotto 376 Cimitero di S.MARIA C.V. (CE)

CO.P.-	DESCRIZIONE	- QTA'	- PREZ.UN.	- IMPORTO-	% IVA
300	PROVE DI LABORATORIO	1	50,000	50,000	19

PAGATO

RIEPILOGO

50,000	19	9,500	TOT.IMPONIBILE ----->	50,000
			TOT.I.V.A. ----->	9,500
			BOLLI ----->	10,000
			TOT.FATTURA ----->	69,500

25862



ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI

CASERTA

*Cofw*

OGGETTO: relazione a struttura ultimata relativa ai lavori di

costruzione di un'edicola funeraria nel Cimitero di

S. Maria C.V. (ampliamento sud) lotto n°376.

48 10-4 89

Deposito Genio Civile n°25862 del 13,04,1989.

Proprietà: Salzillo Maria, Maio Luigi, Salvatore ed  
Alessandra.

La sottoscritta Salzillo Maria, residente in S. Maria C. Vetere alla via Senato Capuano, per se e per conto dei figli Maio Luigi, Salvatore ed Alessandra, con la presente trasmette a codesto Spett. Ufficio del Genio Civile di Caserta la relazione a struttura ultimata relativa all'opera di cui all'oggetto.

Alla presente si allega:

- 1) relazione a struttura ultimata in duplice copia di cui una in bollo da lire 5000;
- 2) certificati delle prove effettuate sui materiali adoperati per la confezione dei calcestruzzi, in duplice copia di cui una in bollo da lire 5000.

S. Maria C. Vetere lì, 02.05.1990

con osservanza

*Salzillo Maria*

**GESTIONE ILLUMINAZIONE ELETTRICA CIMITERO**

Ditta Eredi Pasquale Cirillo

Via Mario Fiora, 25 - S. MIRIA CAPUA VETERE (CE) - Tel. 94.76.77

Partita I.V.A. 01223030634

N. ....

Cimitero di S. Maria C.V.

**CONTRATTO**

Ricevo dal Sig. Stano Suraci

Via S. Sepomano 4 (attacco Energia elettrica)  
per l'impianto di lampada

votiva nel suddetto Cimitero Gappella Fam. Mucato Cim.

Nicchia N. Quadrifida Defunto Fam. Suraci

" 14/10/90

La Ditta

L. 10000

**ROSSI MICHELE**  
 Via Cappabianca, 49  
 C. F.: RSS MHL 63R19 8860X  
 Tel. (0823) 812528  
 01055 S. MARIA C. V. (CE)  
 Partita IVA: 01852860616

NUMERO 0,6 DATA 18-03-90  
 18-03-90

**FATTURA**

Signor Salvatore Mario  
 S. Maria C.V. (CE)  
 Via Senato Palazzo M 3

Partita IVA 01852860616


Quantità	Descrizione	Prezzo	Imponibile 13 %	Imponibile ____ %	Imponibile ____ %
0.1	Plast 10 mm temperato Completa posa in opera x 23000 mq. 178,8 x 222,5	831.000			
01	Plast 10 mm temperato Completa posa in opera 72 x 222,5	388.000			
0.1	Plast 10 mm temperato Completa posa in opera 778 x 223	621.000			

Riferimenti A546806/88

Altri importi   
 Totale fattura

Imponibile   
 IVA   
 Totale

*Respo fare delina conanca*



COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

-Provincia di Caserta-

Prot.26601/1990

Li,

Oggetto : Certificato di usabilità Cappella Funeraria.-

Ai Sigg.ri MAIO Luigi,Salvatore,Ales=

sandra e SALZILLO Maria

Via Senato Capuano,3

Città

In merito all'istanza a firma del Sig.Luigi MAIO,pervenuta a questo Comune in data 02.08.1990,prot.di arrivo n.26601,tendente ad ottenere il rilascio del certificato d'uso relativo alla Cappella Funeraria realizzata nella nuova zona di ampliamento cimiteriale lato sud sul lotto n.376;-----

VISTA la Concessione Edilizia n.48 del 10.04.1989 rilasciata agli Eredi aventi causa di Antonio MAIO (MAIO Luigi,Salvatore,Alessandra e SALZILLO Maria) per la costruzione di una Cappella Funeraria sul lotto n.376 della nuova zona di ampliamento cimiteriale lato Sud;-----

VISTO il certificato di collaudo statico a firma del dott.ing.Antonio NAPOLETANO,emesso in data 15.05.1990 e vistato dall'Ufficio del GENIO CIVILE di Caserta in adta 18.06.1990 al n. 25862;-----

VISTA la dichiarazione a firma del dott.ing.Francesco SBORDONE,Direttore dei lavori,con la quale é stata attestata l'avvenuta ultimazione dei lavori di che trattasi in conformità del=